MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

VYPRAVENO
Odborem OSU
- 6 -09- 2013

stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly

Spisová značka: OSU/75377/2013
Č.j.: OSU/77211/2013/Sr

Dne 05.09.2013

Den vyhlášení nabývá právní moci dnem:
6 9 2013
Vyvěšeno dne: 6 9 2013
Vyvěšeno:

Ivana Kubičková
[redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 30.08.2013 podala **Ivana Kubičková,** [redacted] **kterou zastupuje Filip Kubička,** [redacted] návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, jehož předmětem je stavba: **stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 247 Děčín, Řetězová 1, Děčín I spojené se změnou v užívání 3. až 5. N.P. objektu na 22 bytových jednotek** na pozemku parc. č. 185 v katastrálním území Děčín, na kterou stavební úřad Magistrátu města Děčín vydal dne 15.08.2013 dodatečné povolení změny stavby pod č.j. OSU/66006/2013. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 19.04.1990 pod č.j. OÚPA-332/1/394/90/Kz/Šá.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením. Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 190 téhož zákona, podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje užívání stavby

stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 247 Děčín, Řetězová 1, Děčín I spojené se změnou v užívání 3. až 5. N.P. objektu na 22 bytových jednotek na pozemku parc. č. 185 v katastrálním území Děčín.

Stavební úřad Magistrátu města Děčín dle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona stanoví pro užívání stavby tyto podmínky:
1. V termínu do 30.04.2014 bude dokončena vnější omítka přístavby.

Odůvodnění
Dne 30.08.2013 obdržel stavební úřad Magistrátu města Děčín návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu.Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 30.08.2013 oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 04.09.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V rámci kolaudačního řízení byly předloženy tyto doklady: prohlášení zhotovitele, revizní zprávy elektrického zařízení, revizní zprávy plynového zařízení, revizní zprávy spalinových cest a kladné stanovisko HZS Ústeckého kraje.
V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení v dodatečném povolení změny stavby.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Stavbu lze užívat po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Ivana Šejnohová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru stavební úřad

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
2
Odbor stavební úřad

Doručí se :
1. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Filip Kubička, [redacted]

Vzdáváme se práva odvolání
proti tomuto rozhodnutí
datum: 6.9.2013
podpis: .....

405 02 Děčín 2

Prohlášení doručujícího orgánu:

☐ Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a byla uložena prostřednictvím pošty

☐ Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne: .....

☐ Zásilka byla vložena do schránky dne: .....

Jméno a příjmení pracovníka pošty

razítko

Podpis pracovníka pošty

Odesílatel: **Statutární město Děčín**
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

DORUČENKA

☐ NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Označení písemnosti (č.j.): OSU/75377/2013
OSU/77211/2013/Sr

Adresát:

Filip Kubíčka

[redacted]

Prohlášení příjemce zásilky

Jméno a příjmení příjemce: .....

Pobírají převzetí této zásilky

Dne: 6. 9. 2013 Podpis: .....

157761/2013

M A G I S T R Á T M Ě S T A D Ě Č Í N

stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly

Spisová značka: OSU/75377/2013
Č.j.: OSU/76550/2013/Sr

Dne 04.09.2013

PROTOKOL
PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ
sepsaný dne 4. září 2013 (středa) na místě stavby

Přítomni:
Za M A G I S T R Á T M Ě S T A D Ě Č Í N
Stavební úřad
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly:
Bc. Markéta Srbová

Účastníci řízení:
Ivana Kubičková, [redacted]
kterou zastupuje Filip Kubička, [redacted]

Ostatní:
Magistrát města Děčín – OSC – Taťána Škorcová

PŘEDMĚTEM

jednání je kolaudace stavby: **stavební úpravy objektu č.p. 247 Děčín, Řetězová 1, Děčín I spojené se změnou v užívání na 22 bytových jednotek** na pozemku: parc. č. 185 v katastrálním území Děčín, na kterou stavební úřad Magistrátu města Děčín vydal dne 15.08.2013 dodatečné povolení stavby pod č.j. OSU/66006/2013.

V úvodu jednání, které bylo zahájeno v 9:00 hod., byli přítomní účastníci řízení poučeni o právech a povinnostech účastníka řízení, byli podrobně seznámeni s návrhem na kolaudaci a byla jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeného v této věci.

Stavba byla prohlédnuta a bylo zjištěno:

Stavba je dokončena dle ověřené dokumentace k dodatečné změně stavby před jejím dokončením.

Závěr:

SÚ vydá po doložení kladného stanoviska HZS Ústeckého kraje kolaudační rozhodnutí.

Jednání bylo skončeno v 10⁰⁰ hod., sepsaný protokol hlasitě přečten a podepsán všemi účastníky jednání.

Podpisy všech přítomných v.r.:

Zapsala: Bc. Markéta Srbová

HZSUX002RM84

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
Provaznická 1394/10
405 02 Děčín

Magistrát města Děčín
Stavební úřad
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín - Podmokly

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE	Č.J./EV.Č.	VYŘIZUJE/KONTAKT	DĚČÍN
30.8.2013 OSU/75597/2013/Sr	HSUL- 1906-11/DC-2010 HSUL-791/DC-PREV-SP-Zd-2013	nprap. Helena Zdeňková tel. 950 435 232, 950 435 111 helena.zdenkova@ulk.izscr.cz	04.09.2013

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby:	Stavební úpravy stávajících bytů ve 3.-5.N.P.
Místo stavby:	Děčín I, Řetězová 247/1
Stavebník:	Ivana Kubičková, [redacted]
Druh řízení:	kolaudační řízení

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ověřil, že byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace výše uvedené stavby. Na základě provedeného ověření Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje vydává

souhlasné stanovisko.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Děčín
Provaznická 10
405 00 Děčín
-1-

plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada
ředitel územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje

Přílohy
Bez dokumentace
Rozdělovník
Bez dalších příjemců

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly

VYPRAVENO
- 2 -09- 2013

Spisová značka: OSU/75377/2013
Č.j.: OSU/75597/2013/Sr

Dne 30.08.2013

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ivana Kubičková, nar. 20.12.1965, Varšavská č.p. 1307/22, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Filip Kubička, nar. 04.02.1985, Varšavská č.p. 1307/22, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2

(dále jen "navrhovatel") dne 30.08.2013 podal návrh na kolaudaci stavby:

stavební úpravy objektu č.p. 247 Děčín, Řetězová 1, Děčín I spojené se změnou v užívání 3. až 5. N.P. objektu na 22 bytových jednotek

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 185 v katastrálním území Děčín. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 190 téhož zákona, podle ustanovení § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení kolaudačního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den

4. září 2013 (středa) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných **na místě stavby**.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na stavebním úřadu Magistrátu města Děčín a při ústním jednání.

Účastníci kolaudačního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.

K ústnímu jednání navrhovatel předloží

1. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
2. Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.
3. Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
4. Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
5. Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Ivana Šejnohová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru stavební úřad

Doručí se:
Filip Kubička [redacted]
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 70886300, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

Děčín VI-Letí
405 02 Děčín 2

Odesílatel:
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

DORUČENKA

☐ NEVYZVEDNOUT, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Označení písemnosti (č. j.): OSU/75377/2013
OSU/75597/2013/Sr

Adresát:

Filip Kubička
[redacted]

Prohlášení doručujícího orgánu:

☐ Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a byla uložena jinak

☐ Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne .....

☐ Zásilka byla vložena do schránky dne .....

.....
Jméno a příjmení pracovníka pošty

razítko

.....
Podpis pracovníka pošty

Prohlášení příjemce zásilky

Jméno a příjmení příjemce: .....

Vztah příjemce k adresátovi, není-li příjemce adresátem: .....

Potvrzuji převzetí této zásilky

Dne: 2.9.2013 Podpis: .....

15649/2013

Magistrát města Děčín
Odbor stavební úřad
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo dne: 30 -08- 2013
Č.j.: 35257
Přílohy:

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Žádám tímto o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu: stavební úpravy objektu č.p. 247 Děčín, Řetězová 1, Děčín I spojená se změnou v užívání 3. až 5. N.P. objektu na 22 bytových jednotek.

Filip Kubička
[redacted]

Plná moc

Já Ivana Kubičková [redacted] uděluji tímto plnou moc panu Milanu Kubičkovi [redacted] k vyřízení všech věcí týkajících se domu čp 247, ulice Řetězová, Děčín 1. Zejména pak k jednání na všech úřadech či bankovních domech.

Dne 6.1.2012

Plnou moc uděluje

Plnou moc přijímá

Stavební úřad Děčín
k rukám pí. Srbové

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že stavba : „ stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 247 Děčín, Řetězová 1, Děčín spojené se změnou v užívání 3. až 5. N.P. na 22 bytových jednotek" je provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací k dodatečnému povolení změny stavby zpracovanou Ing. Jiřím Demuthem. Stavba je postavena v souladu s právními předpisy a vyhláškami.

REKONT

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 043/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.22, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-8m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930034, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005053NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,6m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes střešní plášť do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.53/2013 ze dne 5.4.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 22 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, ul. Varšavská 1307/22, Děčín 6, 405 02	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-8m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-8m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera s.r.o. v.o.s.
Varšavská 991/15, Děčín VI
Prodejna Teplická 399/62, Děčín
IČO: 10412069 DIČ: CZ10412069
tel./fax: 412 535 524, 412 535 864

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 22 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-8m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-8m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

IČO: 10412069 DIČ: CZ7101
Telefon: 412 536 524, 412 5

František JEZBERA
Ev. číslo 613/5/13/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 027/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.21, 5.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

FRANTIŠEK JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 5.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-12m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630110, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005089NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,6m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes střechu do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.15/2013 ze dne 4.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 21 poschodí: 5.NP
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G
Plynovod: Fe Js ¾"-12m
Technické hodnoty zařízení
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-12m 3 L
Zkušební médium: vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013
Doba trvání zkoušky: 15 minut
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa

IČO: 104120[illegible] DIČ: CZ10[illegible]
412 535 524, 412 530 964

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 21 poschodí: 5.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-12m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-12m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 036/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.20, 5.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 6123/5/10/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 5.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-13m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930030, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005084NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes střechu do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.26/2013 ze dne 24.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 20 poschodí: 5.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-13m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-13m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jestřeba a syn v.o.s.
Veřejná obchodní společnost, Děčín VI
Předlice, Teplická 1000/1, 405 01 Děčín
IČO: 104 12 263, DIČ: CZ104 12 263
tel./fax: 412 555 044, 412 550 964

František JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 20 poschodí: 5.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-13m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-13m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn s.r.o. Veřejná obchodní společnost, Děčín VI Prosetice, Teplická 1, 405 02 Děčín IČO: 10472824 DIČ: CZ10472824 tel.: 412 530 964, 412 530 964

František JEZBERA Sv. číslo 6123/9/10/R-PZ F,G Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 035/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.19, 5.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebiči v bytové jednotce.
Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 5.NP, k plynovému spotřebiči v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-14m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x (zazátkován), Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100824BTVCZ17 3100005075NG,výkon24kW,1ks

Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,6m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes střechu do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize kominu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.41/2013 ze dne 14.3.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 19 poschodí: 5.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-14m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebiči v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-14m,Js ½"-2m	5 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jednota s r.o.
Varšavská 594/15, Děčín VI
Provozní technik plynovodů, Děčín
IČO: 10412080 DIČ: CZ10412080
tel: 416 595 524; 412 520 004

František J.
Ev. číslo 6.2533/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 19 poschodí: 5.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-14m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebiči v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-14m,Js ½"-2m	5 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn v.o.s.
Verdunská 591/18, Děčín VI
Provádíme Topná zkouška, Děčín
IČO: 10412999 DIČ: CZ10412999
tel. nad: 412 535 624, 412 530 584

Ondřej JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 042/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.18, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-8m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930039, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005051NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.14/2013 ze dne 4.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 18 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pi.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 18 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn k.s.
Verbovské 601/15, Děčín VI
Prodejna Teplické nábřeží, Děčín
IČO: 10412603 DIČ: CZ10412603
telefon: 412 539 524, 412 539 504

Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

Jaroslav JEZBERA
Ev. číslo 612/5/10/R-PZ F,G
Servisní technik plynových zařízení

Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 023/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.17, 5.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 6123/5/10/R-PZ, F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 5.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-6m, Js ½"-3m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930027, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005081NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,5m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.13/2013 ze dne 4.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 17 poschodí: 5.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-6m, Js ½"-3m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručně a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-6m, Js ½"-3m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jednotná s.r.o. Varšavská 931/15, Děčín VI
Předmětné Trojské podhradí, Děčín
IČO: 404 12053 DIČ: CZ40412053
Ev. část: 412 535 024, 412 535 024

Revizní technik plynových zařízení
František JEZERA
Ev. číslo 6125/2010/R-PZ F,G

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 17 poschodí: 5.NP
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G
Plynovod: Fe Js ¾"-6m, Js ½"-3m
Technické hodnoty zařízení
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-6m, Js ½"-3m 3 L
Zkušební médium: vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13
Doba trvání zkoušky: 15 minut
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa

Vaněček ERVIS, Děčín VI
Prodejna Teplická 280/2, Děčín
IČO: 10412099 DIČ: CZ10412099
tel./fax: 412 535 524, 412 530 554

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

JIŘÍK JEZBERA
Ev. číslo C12/4/10/R-PZ F,G
Zaváděl technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 038/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.16, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-14m, Js ½"-3m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630209, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005087NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,0m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.25/2013 ze dne 24.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 16 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-16m, Js ½"-3m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-16m, Js ½"-3m	5 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezdera s.r.o. v.o.s.
Varšovská 991/19, Děčín VI
Prodejna Textilská 300/52, Děčín
IČO: 10412209 DIČ: CZ10412209
tel./fax: 412 535 524, 412 530 554

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZDERA
Ev. číslo 6126/410R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 16 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-14m, Js ½"-3m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-14m, Js ½"-3m	5 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _034/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.14, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-8m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930103, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100724BTVCZ17 3100005044NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,6m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.40/2013 ze dne 14.3.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 14 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková L. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 14 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-8m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn k.s.
Vodičkova 581/15, Děčín VI
Předmětem Topení, Děčín
IČO: 10412060 DIČ: CZ10412060
tel.: 410 528 884, 410 529 864

Revizní technik plynovodů
Ev. číslo
Jiří Jezbera

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 040/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.13, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

FRANTIŠEK JEZBERA
Ev.číslo
R-PZ
F,G
revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-10m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630208, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005039NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.39/2013 ze dne 14.3.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 13 poschodí: 4.NP
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m
Technické hodnoty zařízení
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m 4 L
Zkušební médium: vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013
Doba trvání zkoušky: 15 minut
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa

.....

Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....

Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 10 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn v.o.s.
Varšavská 981/15, Děčín VI
Prodejna Teplická 300/2, Děčín
IČO: 10412359 DIČ: CZ10412359
412 529 694

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo 6125/510/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 033/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.12, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 6123/5/10/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-10m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930011, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100724BTVCZ17 3100005052NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.31/2013 ze dne 28.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 12 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera s.r.o.
Revizní technik plynovodů, Děčín VI
Tel.: 412 530 984, 412 530 984
DIČ: CZ16412069

František JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 12 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Vodovody a ČOV s.r.o.
Vojanova 2a/1/6, Děčín VI
Provozní Teplické sídliště, Děčín
IČO: 10912918, DIČ: CZ10912918
tel./fax: 412 535 501, 412 550 964

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZDÍNSKÝ
Ev. číslo 6123/5/05/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 041/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.11, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

JEZBERA Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-10m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930032, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005082NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.11/2013 ze dne 4.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 11 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Instalační a opravna
Vančurova 691/15, 160 00 V
Provozna Teplice 9, 415 01 Teplice
IČO: 10412009 DIČ: CZ10412009
kancelář: 412 535 524, 412 530 864

František JEŽBERA
Ev. číslo 6123/16/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 11 poschodí: 4.NP
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m
Technické hodnoty zařízení
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m 4 L
Zkušební médium: vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13
Doba trvání zkoušky: 15 minut
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa

Jednotka o s.r.o.
Varšavská 921/15, Děčín IV
Provozní Technické oddělení
IČO: 1041 2080 DIČ: CZ1041 2080
tel. linie: 412 555 624, 412 555 624

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEŽBERA
Ev. číslo 6125/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _039/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.10, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev.číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynovodní zařízení

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-9m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930016, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005083NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.52/2013 ze dne 5.4.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 10 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera a syn s.r.o.
Verlinská 991/15, Děčín VI
Předním Teplice 200/53, Děčín
IČO: 10412068 DIČ: CZ10412068
telefon: 412 533 524, 412 533 004

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 10 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn v.o.s.
Varšavská 991/15, Děčín VI
Prodejna Teplická 360/82, Děčín
IČO: 10412029 DIČ: CZ10412029
telefon: 412 539 524; 412 530 964

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo 6125/10/R-PZ F,G
Řízení technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal dne a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 015/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.9, 4.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Odborný technik plynných zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 4.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-9m, Js ½"-1m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930019, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100924BTVCZ17 3100005086NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1,0m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.51/2013 ze dne 5.4.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubíčková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 9 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubíčková Ivana [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-1m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-1m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera a syn k.o.p.
Varšavská 5a/115, Děčín VI
Prodejna Teplické 300/02, Děčín
IČO: 10612303 DIČ: CZ10612303
Servis: 412 502 634, 412 502 664

František JEZBERA
Ev. číslo 612513/10/R-PZ F,G
Technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 9 poschodí: 4.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-1m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-1m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a spol. k.s.
Varšavská 831/15, Děčín VI
Provozní technik plynovodů
IČO: 184 10211, DIČ: CZ684110212
Ú: 412 530 664, 412 530 664

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo
R-PZ
F,G
Odborný technik plynovodní zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 014/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.8, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo
6*2533/7/01/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-14m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630011, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100724BTVCZ17 3100005849NG, výkon24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,7m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.38/2013 ze dne 14.3.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 8 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-14m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-14m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera a syn s.r.o.
Varšavská 2015, Děčín VI
Pracoviště Teplické 2002, Děčín
Tel.: 412 533 524, 412 533 534

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
ev. číslo 6123/13/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 8 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-14m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-14m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera s.r.o.
Veřejná obchodní společnost
Předpisy Technické
Kr. Vojtěcha 1, 412 55 Litoměřice

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

Razítko JEZBERA
Ev. číslo
R-PZ
F,G

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _013/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.7, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-5m, Js ½"-4m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630076, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.2100924BTVCZ17 3100005085N4, výkon 24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,0m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,8m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.10/2013 ze dne 4.2.2013 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 7 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-5m, Js ½"-4m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-5m, Js ½"-4m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera a Bílý k.o.
Varšavská 1561/16, Děčín VI
Prodejna Teplická 2028/2, Děčín
IČO: 10412069 DIČ: CZ10412069
tel./fax: 412 530 924, 412 530 964

František JEZBERA
Ev. číslo
oprávnění PZ
K.O.
Revizní technik plynovodů

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 7 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-5m, Js ½"-4m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-5m, Js ½"-4m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn s.r.o.
Wintrova 2041/15, Děčín VI
Franti[illegible]ek JEZBERA
Ev. číslo 6125/21/R-PZ
F,G

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 012/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.6, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo
4333/5/05/R-PZ
F,G

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-9m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630212, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100824BTVCZ17 3100005072N2, výkon 24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,7m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.50 ze dne 5.4.213 provedená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pl.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 6 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pl.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera a syn v.o.s.
Varšavská 991/15, Děčín 1
Provádění technických zkoušek
IČO: 104 12053 DIČ CZ104...
tel./fax: 412 505 524, 412 505 525

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo 5125/5/10/R-PZ F/G
Montážní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 6 poschodí: 3.NP
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m
Technické hodnoty zařízení
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m 3 L
Zkušební médium: vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13
Doba trvání zkoušky: 15 minut
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa

Jezbera a syn k.s.
Varšavská 99/15, Děčín
IČO: [illegible]

František JEZBERA
Ev. číslo
5/125/2/10/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _ 011/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.5, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo
4333/5/05/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-11m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630080, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100724BTVCZ17 3100005050N7, výkon 24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,9m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.49/2013 ze dne 5.4.2013 provedená p.Rusnákem Z., ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 5 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-11m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-11m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera s.r.o.
Velkovská 301/16, Děčín 10
Prodejna Teplická 1000/1, Děčín
IČO: 42[illegible]
Tel.: 412 535 524, 412 5[illegible]

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 5 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-11m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-11m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a syn v.o.s.
Varšavská 691/15, Děčín VI
Provozní: Teplické předměstí, Děčín
IČO: 1[illegible] DIČ: [illegible]
telefon: 412 535 524, 412 [illegible] 534

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _ 010/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana,[redacted]

objekt - b.j.č.4, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkově zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 6125/5/10/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovému spotřebiči v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-10m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630111, výkon 10,2kW, 1ks
PK Buderus Logamax U032-24K, v.č.8370-205-000018, výkon 24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,6m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru. V místnosti s plynovým sporákem je osazené jednoduché okno.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.30 ze dne 28.2.13 vyhotovená p.Rusnákem ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubíčková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 4 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubíčková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera a syn v.o.s.
Varšavská 991/15, Děčín VI
Prodejna Teplická 769/62, Děčín
IČO: 10412069 DIČ: CZ10412069
412 555 526, 412 550 994

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo 6123/0/10/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 4 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	4 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera a spol. v.o.s.
Velkoplošná 921/15, Děčín VI
Provozní topenářství, Děčín
IČO: 48112986, DIČ: CZ10412069
Telefon: 412 539 524, 412 530 984

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

Zdeněk JEZBERA
Ev. číslo 6123/2/4/R-PZ
F,G

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _009/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.3, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo
6123/5/10/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubička

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-10m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930010, výkon 10,2kW, 1ks
PK Buderus Logamax 032-24K, v.č.8370-205-000020, výkon 24kW, 1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-0,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-0,8m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chráničky.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.09/2013 ze dne 4.2.13 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubíčková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 3 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubíčková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Jezbera s.r.o. v.o.s.
Varšavská 201/15, Děčín VI
Podniku Technické služby, Děčín
IČO: 10612022, DIČ: CZ10612022
Telefon: 412 550 554, 412 550 556

František JEZBERA
Ev. číslo
612/5/10/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 3 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-10m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezbera s.r.o.
Varšavská 231/15, Děčín V
Fr.Ing. Tomáš Bruno, Děčín
IČO: 164 2087 DIČ: CZ164[illegible]
Telefon: 412 535 524, 412 530 524

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo 4333/5/05/R-PZ F,G
Revizní technik plynových

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 22.02.2013 **číslo revize :** _008/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.2, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebiči v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 22.02.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo
6125/5/10/R-PZ
F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen: Kubičková

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-9m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03630215, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100724BTVCZ17 3100005048N2, výkon 24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,5m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.03.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.03.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.03.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.24/2013 ze dne 24.2.13 vyhotovená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 2 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Řetězová 651/15, 190 00 Praha 9
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 412 535 524, 412 530 664
IČO: 10412269 DIČ: CZ10412269

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

Firma Hynek JEZBERA
Ev. číslo 612/5/10/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 2 poschodí: 3.NP
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m
Technické hodnoty zařízení
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m 3 L
Zkušební médium: vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 22.02.13
Doba trvání zkoušky: 15 minut
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa

Technické služby 061/16, Děčín
Podejte Tyrolská 38992, Děčín
IČO: 10112260 DIČ: CZ10112260
Telefon 412 536 524, 412 550 984

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo 5125/5/16/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 22.02.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize : 5.04.2013 **číslo revize :** _007/2013_

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) :

majitel objektu - pí.Kubičková Ivana, [redacted]

objekt - b.j.č.1, 3.NP, pí.Kubičková Ivana v obytném objektu ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

provozovatel - pí.Kubičková Ivana, ul.Řetězová 247, Děčín 1, 405 02

Jméno a příjmení revizního technika :

František Jezbera - ev.č.4333/5/05/R-PZ-C,F,G

Druh revize : Provozní

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký domovní plynovod od plynoměru na chodbě k spotřebičům v bytové jednotce. Provozní přetlak 2,0 kPa, dle TPG G 704 01, G 934 01, EN 1775, EN 12007.

Druh zařízení : dle vyhl. č.21/79 Sb. – F,G

Za provozovatele se zúčastnil : p.Kubička ml.

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Zpráva obsahuje: 2 strany

V Děčíně dne : 5.04.2013

Rozdělovník : 2x pí.Kubičková
1x RT

František JEZBERA
Ev. číslo 6125/5/10/R-PZ F,G
Revizní technik plynových zařízení

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :

B. Údaje o měření a zkouškách :

C. Zjištění závad a nedostatků :

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, případně kontrol :

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

F. Celkové zhodnocení :

A. Technické hodnoty :

Jedná se o provedení provozní revize na odstaveném nízkotlakém domovním rozvodu zemního plynu, který je proveden od plynoměru na chodbě – 3.NP, k plynovým spotřebičům v bytové jednotce. Uzávěr před plynoměrem kulový kohout Js 1"-1x. Vývody pro plynoměr jsou vodivě propojeny. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr Js 1"-1x. Od plynoměru vede rozvod do b.j. – Fe trubka Js ¾"-9m, Js ½"-2m. Rozvod je proveden z Fe potrubí, spoje jsou provedeny svařováním. Potrubí je v celé délce vedeno po vrchu. Uzávěry před spotřebiči - kulový kohout Js ½"-1x, Js ¾"-1x.

Spotřebiče: PS Mora MGN 51100FW5, typ 151.C12, v.č.03930001, výkon 10,2kW, 1ks
PK Protherm 24 BTV CZ 17, v.č.21100724BTVCZ17 3100005045N2, výkon 24kW,1ks
Plynový sporák je dopojeno plynovou nerez hadicí Js 1/2"-1,0m, 1x. Plynový kotel je dopojen nerez trubkou Eurogas Js ½"-1m. Kotel je v provedení turbo. Odtah spalin a přívod vzduchu je proveden koaxiální trubkou o100/60 přes zeď do venkovního prostoru.

Revize je provedena dle tech. postupu č. 2/2013.

B. Měření a zkoušky :

- provedena zkouška těsnosti dle COPZ G 402 01 vodním U-tlakoměrem zn. Rothemberger a mechanickým tlakoměrem, pěnotvorným roztokem
- provedena zkouška ovladatelnosti uzavíracích kohoutů
- proveden kontrolní výpočet kubatury prostoru

C. Zjištění závad a nedostatků, způsob a lhůty odstranění závad :

1. Nebyla předložena předepsaná dokumentace – PD, výchozí a provozní revize plynu, doklad o kontrole spotřebičů
   Termín odstranění závady: 15.04.13
2. Při průchodu zdmi nejsou osazeny chrániče.
   T.o.z.: 15.04.13
3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu pro provoz plynového sporáku.
   T.o.z.: 15.04.13
4. Po instalaci plynoměru provést spuštění spotřebiče oprávněnou firmou.
   T.o.z.: po instalaci plynoměru

D. Odstranění závad z předchozí revize :

Nebyla předložena.

E. Ostatní revize :

- předložena revize komínu č.20 ze dne 11.2.2013 vyhotovená p.Čtvrtečkou ev.č.080/94
- předložena revize elektro č.48/2013 ze dne 5.4.13 provedená p.Rusnákem-ev.č.7707/5/11/R-EZ-E2B

F. Celkové zhodnocení

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce pevnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 1 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.2013	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 100 kPa	

Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

Zápis
o zkoušce těsnosti plynovodu

Objekt: b.j.pí.Kubičková I. ulice: Řetězová 247, Děčín 1, 405 02 č.bytu: 1 poschodí: 3.NP	
Odběratel (název a sídlo): pí.Kubičková Ivana, [redacted]	
Montážní organizace (název a sídlo): provozní revize	
Číslo oprávnění (vyhl.č.21/1979 Sb.,v platném znění): 4333/5/05/R-PZ-C,F,G	
Plynovod: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	
Technické hodnoty zařízení	
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Nízkotlaký domovní plynovod, provozní přetlak 2,0 kPa, od plynoměru na chodbě k pl.spotřebičům v b.j..	
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Fe Js ¾"-9m, Js ½"-2m	3 L
Zkušební médium: vzduch	
Předepsaný zkušební tlak: 5 kPa	Teplota: 10 °C
Datum provedení zkoušky: 5.04.13	
Doba trvání zkoušky: 15 minut	
Výsledek zkoušky: bez závad Zařízení vyhovělo předepsanému přetlaku: 5 kPa	

Jezberg a syn v.o.s.
Varšavská 961/15, Děčín VI
Prodejna Teplická 350/62, Děčín
IČO: 10412069 DIČ: CZ10412069
tel./fax: 412 535 524, 412 530 954

Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

František JEZBERA
Ev. číslo
C128/5/19/R-PZ
F,G
Oprávnění technik plynových zařízení

Jméno, příjmení a podpis pracovníka
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V Děčíně dne: 5.04.2013

Revizi převzal a s celým obsahem byl seznámen:

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 48/2013

zahájení revize dne 05.04.2013
ukončena dne 05.04.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/B-EZ-E2E
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 1

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

Kaličkova

.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

Č.Ř	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 1, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6	3x200	
	Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu		0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Bedřek v.č. N.1 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms		
	FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. kuch. CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. ob. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " z. " + koup. " "	3x200	
	FA 4 1ks " " 10A/B/1 sv. koup. " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W		0,36
	2ks zásuvek 16A/230V		0,36
	Kuchyň: 2ks zásuvek 16A/230V		0,36

:s	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,38
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,40
	5ks zásuvek 16A/230V		0,38
	Chodba:		
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,42
	1ks zásuvka 16A/230V		0,44
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 9ms " reziduální proud chráničů do 25mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.04.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně, nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 05.04.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 24/2013

zahájení revize dne 24.02.2013
ukončena dne 24.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 2,

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	1	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,6

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 2, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Bedřek v.č. N.02 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 24mA 21ms FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. p.k. 1-CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5 FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5 FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod 1ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,40
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,36
	Pokoj: 1ks světelný vývod 3ks zásuvek 16A/230V		 0,38 0,32
	Chodba: 1ks světelný vývod 1ks zásuvka 16A/230V		 0,40 0,44
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 21ms " reziduální proud chráničů do 24mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 24.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

el'

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

Bylo provedeno měření izolač. stavu dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

Bylo provedeno měření impedance v síti TN
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

$(k_r \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$

nebo

$(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :

1 - neprodleně,nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Dne 24.02.2013

rev. technik

3.

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 09/2013

zahájení revize dne 04.02.2013
ukončena dne 04.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 3,

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :			
motorů, svářeček apod. celkem	1	kW (kVA)	0,1
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	1	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,6

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení

Datum předání a podpis provozovatele

podpis rev.technika

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 3, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.03 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 24mA 21ms		
	FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5 FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5 FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod 2ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,40
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,36
	Pokoje: 2ks světelný vývod 5ks zásuvek 16A/230V		 0,38 0,32
	Chodba: 1ks světelný vývod 1ks zásuvka 16A/230V		 0,40 0,44
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 21ms " reziduální proud chráničů do 24mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady,rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Revizní technik elektrických zařízení v kvalifikaci
Zdeněk BRUSNÁK
770715/[illegible] EZ-6,2B

Dne 04.02.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 30/2013

zahájení revize dne 28.02.2013
ukončena dne 28.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-EZB
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 4,

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí	síť ČEZ	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	1	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,6

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 4, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6	3x200	
	Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu		0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.04 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO:		
	FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 24,8 18ms	mA	
	FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. p.k. 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5	3x200	
	FA 4 1ks " " 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod		0,36
	1ks zásuvek 16A/230V		0,34
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,38
	Pokoj: 1ks světelný vývod 4ks zásuvek 16A/230V		 0,38 0,36
	Chodba: 1ks světelný vývod		 0,42
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 18ms " reziduální proud chráničů do 24,8mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 28.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně, nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 28.02.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 49/2013

zahájení revize dne 05.04.2013
ukončena dne 05.04.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/8-PZ-PJR
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 5

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí	síť ČEZ	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Zachrl
....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev. technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 5, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Berděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.05 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 30mA 20ms FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. byt . CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. byt " 3jx2,5 FA 3 1ks " " " z, " + koup. " " FA 4 1ks " " 10A/B/1 sv. koup. " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	 3x200 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W 1ks zásuvka 16A/230V 1ks světelný vývod		 0,38 0,38 0,48
	Kuchyň:		

	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	5ks zásuvek 16A/230V		0,36
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,38
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,42
	3ks zásuvek 16A/230V		0,36
	Chodba:		
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,40
	1ks zásuvka 16A/230V		0,42
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 20ms		
	" reziduální proud chráničů do 30mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.04.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 05.04.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 50/2013

zahájení revize dne 05.04.2013
ukončena dne 05.04.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2A
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 6

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí	síť ČEZ	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor (MΩ)	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu. č. 6, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.06 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0.03A pro FA 1-5 24mA 9ms FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. p+ch. CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. . " 3jx2,5 FA 3 1ks " " z. koup. " " FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W 2ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,34
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,36
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,38
	2ks zásuvek 16A/230V		0,36
	Chodba:		
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,40
	1ks zásuvka 16A/230V		0,44
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 24ms " reziduální proud chráničů do 9mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 05.04.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

   Znak časového návrhu odstranění závad :
   1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
   3 - do 4 - do

Dne 05.04.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 10/2013

zahájení revize dne 04.02.2013
ukončena dne 04.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/S/11/R-EZ-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 7

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí síť ČEZ	transf.	o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem	1	kW (kVA)	0,1
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	1	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,6

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3

Revizní technik elektrických zařízení
Zdeněk RUSNÁK
7707/S/11/R-EZ-E2B

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 7, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, 1-CXKE-R uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozváděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozváděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozváděče: OSAZENO:		
	Rozváděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.07 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 25mA 14ms		
	FA 1 1ks jistič HAGER 16A/B/1 z. koup 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " 10A/B/1 sv. pok. " 3jx1,5	3x200	
	FA 4 1ks " " 10A/B/1 sv. koup " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod		0,38
	2ks zásuvek 16A/230V		0,40
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,36
	Pokoje, obývací pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,38
	3ks zásuvek 16A/230V		0,32
	Chodba:		
	1ks světelný vývod		0,40
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 14ms		
	" reziduální proud chráničů do 25mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \cdot I_a \leq U_o$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$
   nebo
   $(k_s \times Z_{ss}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{ss} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřícího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 04.02.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 38/2013

zahájení revize dne 14.03.2013
ukončena dne 14.03.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 8

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 8, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné.		
3	Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2.		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
19	**Popis rozvaděče:** OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.08 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms		
	FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5	3x200	
	FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks svítidel žárovkových 60W 1ks zásuvek 16A/230V		0,36 0,40
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,36
	Pokoj: 1ks světelný vývod 3ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,32
	Chodba: 1ks svítidlo žárovkové 60W		0,40
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 19ms " reziduální proud chráničů do 26mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 14.03.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{s,v}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{s,v} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{s,v} \leq 0{,}8 \times U_0/I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{s,m}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{s,m} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0/I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Dne 14.03.2013

rev. technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 52/2013

zahájení revize dne 05.04.2013
ukončena dne 05.04.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-E2R
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 10

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí	síť ČEZ	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Buková
....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

#	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 10, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Bedřek v.č. N.10 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 26mA 9ms		
	FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. p+ch. CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. . " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " z. koup. " "	3x200	
	FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W		0,48
	1ks zásuvka 16A/230V		0,44
	Kuchyň: 5ks zásuvek 16A/230V		0,44

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,46
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,38
	2ks zásuvek 16A/230V		0,36
	Chodba:		
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,40
	1ks zásuvka 16A/230V		0,44
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 26ms		
	" reziduální proud chráničů do 9mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 05.04.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_c \times Z_{s,c}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{s,c} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{s,c} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{s,m}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{s,m} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sm} \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

   Znak časového návrhu odstranění závad :
   1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
   3 - do 4 - do

Dne 05.04.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 11/2013

zahájení revize dne 04.02.2013
ukončena dne 04.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 11

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí síť ČEZ	transf.	o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	10	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,2

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Technik elektrických zařízení Zdeněk RUSNÁK 7707/5/11/R-EZ-E2B

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 11, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.11 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5 FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5 FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod 2ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,40
	Kuchyň: 3ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,36
	Pokoje:		
	2ks světelný vývod		0,38
	6ks zásuvek 16A/230V		0,32
	Chodba:		
	1ks světelný vývod		0,40
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 34ms		
	" reziduální proud chráničů do 28mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně, nejpozději do
2 -
3 - do
4 - do

So

Dne 04.02.2013

rev.technik

ter

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 31/2013

zahájení revize dne 28.02.2013
ukončena dne 28.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/B-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 12,

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí síť ČEZ	transf.	o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	1	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,6

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 12, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, koněčný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.12 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 26mA 19ms	mA	
	FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. p.k. 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5	3x200	
	FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod 1ks zásuvek 16A/230V		0,36 0,34
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,38
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,38
	4ks zásuvek 16A/230V		0,36
	Chodba:		
	1ks světelný vývod		0,42
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 18ms		
	" reziduální proud chráničů do 24,8mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 28.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_c \times Z_{s,c}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{s,c} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{s,c} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{s,m}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{s,m} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 28.02.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 39/2013

zahájení revize dne 14.03.2013
ukončena dne 14.03.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-EZB
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 13

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 13, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektova dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, koněčný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.13 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. koup.CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch.+ . " 3jx2,5 FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W 1ks světelný vývod 1ks zásuvky 16A/230V		 0,36 0,42 0,36
	Kuchyň: 3ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,36
	Pokoj: 1ks světelný vývod 3ks zásuvek 16A/230V		0,36 0,34
	Chodba: 1ks svítidlo žárovkové 60W 1ks zásuvka 16A/230V		0,42 0,36
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 22ms " reziduální proud chráničů do 24mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 14.03.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Dne 14.03.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 40/2013

zahájení revize dne 14.03.2013
ukončena dne 14.03.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 14

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí	síť ČEZ	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

Hamil

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 14, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, koněčný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.14 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. koup.CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch.+ . " 3jx2,5 FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W 1ks světelný vývod 2ks zásuvek 16A/230V		 0,38 0,40 0,34
	Kuchyň: 3ks zásuvek 16A/230V		 0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,36
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,38
	3ks zásuvek 16A/230V		0,36
	Chodba:		
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,40
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 24ms		
	" reziduální proud chráničů do 29mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 14.03.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

   $(k_v \times Z_{s,v}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{s,v} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{s,v} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{s,m}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{s,m} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

   Znak časového návrhu odstranění závad :
   1 - neprodleně, nejpozději do
   2 - do
   3 - do
   4 - do

Dne 14.03.2013

rev. technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 12/2013

zahájení revize dne 04.02.2013
ukončena dne 04.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-E2R
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 15

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	10	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,2

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 15, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, 1-CXKE-R uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6	3x200	
	Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu		0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, koněčný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.15 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: PI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 21mA 19ms		
	FA 1 1ks jistič HAGER 16A/B/1 z. koup 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " 10A/B/1 sv. pok. " 3jx1,5	3x200	
	FA 4 1ks " " 10A/B/1 sv. koup " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod		0,38
	1ks zásuvek 16A/230V		0,40
	Kuchyň: 5ks zásuvek 16A/230V		0,34

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,36
	Pokoj"		
	1ks světelný vývod		0,38
	3ks zásuvek 16A/230V		0,32
	Chodba:		
	1ks světelný vývod		0,40
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 19ms		
	" reziduální proud chráničů do 21mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY

č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 04.02.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 25/2013

zahájení revize dne 24.02.2013
ukončena dne 24.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 16

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	10	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,2

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 16, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.16 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 22mA 16ms		
	FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5	3x200	
	FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 2ks světelný vývod		0,34
	3ks zásuvek 16A/230V		0,42
	Kuchyň: 4ks zásuvek 16A/230V		0,36

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,38
	Pokoje: 1ks světelný vývod 3ks zásuvek 16A/230V		0,34 0,36
	Chodba: 1ks světelný vývod		0,42
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 16ms " reziduální proud chráničů do 22mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 24.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně, nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 24.02.2013

rev. technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 13/2013

zahájení revize dne 04.02.2013
ukončena dne 04.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/8-EE-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 17

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	10	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,2

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

Revizní technik elektrických zařízení Zdeněk Rusnák

14.2.013

Datum předání a podpis provozovatele

podpis rev.technika

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 17, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, 1-CXKE-R uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, koněčný zhotovitel firma Elektro Bedřk v.č. N.17 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič DFB2 40/0,03A pro FA 1-6 24mA 29ms FA 1 1ks jistič MOLLER16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5 3x200 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. koup " 3jx2,5 3x200 FA 3 1ks " " 16A/B/1 z. " " 3jx1,5 3x200 FA 4 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx1,5 3x200 FA 5 1ks " " 10A/B/1 sv. pok. " 3jx2,5 3x200 FA 6 1ks " " " " k. koup " 3jx2,5 3x200		
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks světelný vývod 3ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,40

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor (MΩ)	Ochrana před dotykem
	Kuchyň:		
	3ks zásuvek 16A/230V		0,34
	1ks světelný vývod		0,36
	Pokoje:		
	2ks světelný vývod		0,38
	5ks zásuvek 16A/230V		0,32
	Chodba:		
	1ks světelný vývod		0,40
9	**Hodnocení měření:**		
	a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi.		
	Ochranné pospojování HOP-CYA16zž.		
	Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí.		
	Rp max 0,09Ohmu.		
	Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné.		
	Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů.		
	Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 29ms		
	" reziduální proud chráničů do 24mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:**		
	Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení.		
	Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v terminu dle ČSN 331500 do 04.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Dne 04.02.2013

rev.technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 41/2013

zahájení revize dne 14.03.2013
ukončena dne 14.03.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 19

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	4	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor (MΩ)	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 19, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.19 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. pok .CXKE-R 3bx2,5 FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch.+ k " 3jx2,5 FA 3 1ks " " " z, " + koup. " " FA 4 1ks " " 10A/B/1 sv. koup. " 3jx1,5 FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200 3x200 3x200 3x200 3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W 1ks světelný vývod 3ks zásuvek 16A/230V		0,36 0,42 0,36
	Kuchyň:		

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	2ks zásuvek 16A/230V		0,36
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,38
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		0,40
	4ks zásuvek 16A/230V		0,38
	Chodba:		
	1ks svítidlo žárovkové 60W		0,42
	1ks zásuvka 16A/230V		0,44
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 26ms " reziduální proud chráničů do 19mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 14.03.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

el:

Dne 14.03.2013

rev. technik

al:

20.

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 26/2013

zahájení revize dne 24.02.2013
ukončena dne 24.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-RZ-R2a
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 20

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk., zářivk., výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	10	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,2

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 20, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.20 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 24mA 19ms		
	FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " " koup. " 3jx2,5	3x200	
	FA 4 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 5 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks světelný vývod 2ks zásuvek 16A/230V		0,44 0,48
	Kuchyň: 3ks zásuvek 16A/230V		0,46

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	1ks světelný vývod		0,48
	Pokoj:		
	1ks světelný vývod		
	4ks zásuvek 16A/230V		0,44 0,46
	Chodba:		
	1ks světelný vývod		
	1ks zásuvka 16A/230V		0,48
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 19ms " reziduální proud chráničů do 24mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 24.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_s \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Dne 24.02.2013

revizní technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 15/2013

zahájení revize dne 04.02.2013
ukončena dne 04.02.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : Z. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-EZ-EZB
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 21

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :			
motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	2	kW	0,2
jiných spotřebičů	10	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,2

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinstalace bytu, č. 21, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebezpečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, konečný zhotovitel firma Elektro Beděk v.č. N.21 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 28mA 34ms		
	FA 1 1ks jistič NOACK 16A/B/1 z. pok. 1-CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " " " pok.. " 3jx2,5	3x200	
	FA 4 1ks " " ! " koup. " 3jx2,5	3x200	
	FA 5 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5		
	FA 6 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks světelný vývod 2ks zásuvka 16A/230V		0,38 0,40
	Kuchyň:		

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	2ks zásuvek 16A/230V 1ks světelný vývod		0,34 0,36
	Pokoje: 2ks světelný vývod 6ks zásuvek 16A/230V		0,38 0,32
	Chodba: 1ks světelný vývod 1ks zásuvka 16A/230V		0,40 0,46
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2		
	b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3		
	c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3		
	d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523		
	e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11		
	f/ vybavovací čas proudového chrániče do 34ms " reziduální proud chráničů do 28mA		
	Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 04.02.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_c \times Z_{s,v}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{s,v} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{s,v} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{s,m}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{s,m} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně, nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Dne 04.02.2013

rev. technik

ZPRÁVA O PERIODICKÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 53/2013

zahájení revize dne 05.04.2013
ukončena dne 05.04.2013

Revize podle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

revizní technik : E. Rusnák
evid.číslo : 7707/5/11/R-E2-E2B
adresa : [redacted]

Organizace: Děčín I, Řetězova 247/1
Revidovaný objekt: Byt č. 22

Zdroje elektrického proudu :
a) vlastní o celkovém výkonu kVA
b) cizí síť ČEZ transf. o celkovém výkonu kVA
c) jiná zařízení kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk.,zářivk.,výbojkových	5	kW	0,3
jiných spotřebičů	5	kW	2,-
Celkem instalováno		kW (kVA)	2,3

Rok příští revize : **2018**

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

		č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno:	GIGATEST 500	11-II/12
Měření zemních odporů provedeno:	PU 430	11-II/12
Měření impedance provedeno:	PU 191	11-II/12
Další použité přístroje:	LUXMETR	762782

Celkový posudek:
Elektroinstalace je bezpečná provozu.

Tato zpráva o revizi má 5 stran
Počet příloh :
Počet vyhotovení : 3x
Rozdělovník:
2x provozovatel
1x revizní technik

....
Datum předání a podpis provozovatele *podpis rev.technika*

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1	Předmětem této výchozí revizní zprávy je elektroinsta lace bytu, č. 22, Děčín I, Řetězova 247/1.		
2	Napěťová soustava: " " PE-N 230/ AC, 50Hz, TN-S		
3	Prováděcí podnik: Elektro Bezděk		
4	Projektová dokumentace: projektová dokumentace nebyla předložena.		
5	Poslední revizní zpráva: nové zařízení		
6	Prostory a prostředí /vnější vlivy/: " dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 normální " koupelna dle ČSN 332000-4-41 čl. 410.2.N10 nebez-pečné. Vnější vlivy určeny v souladu dle ČSN 332000-7-703 ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-7-71 takto AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AM1,BA1,BC1,CA1,CB1 Koupelna, AD2,		
7	Použité materiály-provedení: El. instalace je provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou. Ostatní materiály jsou použity obvyklé-normalizované		
8	**Vlastní popis - provedení:** El. instalace je napojena z rozvaděče R.E přes jistič 20A/B/1 kabelem CYKY 3jx6 Kabel je ukončen v rozvodnici R.B.1 bytu	3x200	0,30
	Rozvaděč R.B.1.:Provedení PLAST, výrobek firmy HAGER 18P		
	Popis rozvaděče: OSAZENO:		
	Rozvaděč RB.1: Provedení PLAST 18P, výrobek HAGER, koněčný zhotovitel firma Elektro Bezděk v.č. N.22 IP 44, In 25A, Un 230V AC OSAZENO: FI 1 1ks pr. chránič HAGER 25/0,03A pro FA 1-5 25mA 22ms		
	FA 1 1ks jistič NOARK 16A/B/1 z. p+ch. CXKE-R 3bx2,5	3x200	
	FA 2 1ks " " 16A/B/1 z. kuch. . " 3jx2,5	3x200	
	FA 3 1ks " " z. koup. " "	3x200	
	fA 4 1ks " " " z. byt " "	3x200	
	FA 5 1ks " ABB 10A/B/1 sv. " " 3jx1,5	3x200	
	FA 6 1ks " " " " byt. " "	3x200	
	POPIS MÍSTNOSTÍ:		
	Koupelna: 1ks svítidla žárovkového 60W 1ks zásuvka 16A/230V		0,48 0,44
	Kuchyň:		

Čís	Místnost,proud.obvod,popis zařízení druh vedení,prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
	5ks zásuvek 16A/230V 1ks svítidlo žárovkové 60W		0,44 0,46
	Pokoj: 1ks světelný vývod 2ks zásuvek 16A/230V		 0,38 0,36
	Chodba: 1ks svítidlo žárovkové 60W 1ks zásuvka 16A/230V		 0,40 0,44
9	**Hodnocení měření:** a/ spojitost ochranných vodičů byla prověřena prohlídkou a měřením mezi svorkou pro připojení ochraného vodiče a neživými částmi. Ochranné pospojování HOP-CYA16zž. Zemnič hromosvodní ochrany, potrubí vody, potrubí kotle, plynové potrubí. Rp max 0,09Ohmu. Naměřená hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.2 b/izolační odpor elektrického zařízení byl měřen na výstupu kabelů z rozvodnice hlavní a podružné. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3 c/impedance smyčky byla měřena na přívodních svorkách spotřebičů. Vyhovuje ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 d/ dimenzování a jištění vyhovuje ČSN 332000-5-523 e/ uložení kabelů vyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 521N11 f/ vybavovací čas proudového chrániče do 22ms " reziduální proud chráničů do 25mA Dotykové napětí při vybavovacím proudu chrániče 0,1V		
10	**Závěr:** Uživatel se upozorňuje, že je zodpovědný za řádný stav a údržbu tohoto zařízení. Práce na el. zařízení smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhl. 50/78 sb.		
11	Příští revizi doporučuji provést v termínu dle ČSN 331500 do 05.04.2018		

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6-61, čl.612.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

   $(k_v \times Z_{s,v}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}25 \times Z_{s,v} \times I_a \leq U_0$ $(Z_{s,v} \leq 0{,}8 \times U_0 / I_a)$
   nebo
   $(k_m \times Z_{s,m}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1{,}5 \times Z_{s,m} \times I_a \leq U_0$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do
2 - do
3 - do
4 - do

Dne 05.04.2013

rev.technik

Mě

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 22.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 504 078 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 22. 4. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 21.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČK
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 1276196

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 21. 4. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 20.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 20. 4.P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 19.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 19. 4.P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 18.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 18. 4. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. OSV. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 14.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 678 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 14. 4. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN IV
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 1C.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 876 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 1C. 3. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 15.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 378/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 15. 3. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 14.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/07, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 14. 3. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MJR. ČTVRTEČKA
č. kv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNÍ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 13.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 876 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/OS/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 13. 3. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 12.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 12. 3. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN IV
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 11.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 679 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 11. 3. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN III

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 10.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 678 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 10 . 3 . P .

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 9.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 678 474 IČ: 1276 1966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 9. 3.P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 8.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 8. 2. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN 1
KOMÍNY

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 7.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 979 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 7. 2.P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 6.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 6. 1. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK KOMÍNŮ
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 5.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 276/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 5. 2. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. OSV. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 4.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČK
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 879 474 IČ: 12761896

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 4. 2. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. OSV. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 3.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 3. 2. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. OVV/080/94
Kamenická 67
DĚČÍN

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 2.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 878 474 IČ: 12761966

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.317S/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 2. 2. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy – 20. BYT Č. 1.

Datum revizní zprávy – 11.2.2013

Jméno,popřípadě jména,a příjmení odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ ČTVRTEČKA
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
KAMENICKÁ 376/67, DĚČÍN
tel.: 604 378 474 IČ: 12761866

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – 080/94 Tábor.

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele – 1276 1966

Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména,příjmení

A bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty.

Kubičková IVANA – Řetězová č.p 247 Děčín 1

Adresa kontrolovaného objektu – ŘETĚZOVÁ č.p.247 Děčín 1

Datum provedení revize spalinové cesty – 10.2.2013

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize

KOTEL JE V PROVEDENÍ TURBO. Odvod spalin je proveden koaxiální vertikální vložkou o o 100/60 přes

Boční zeď do venkovního prostoru.Revize je provedena dle tech,postupu Č.1/2009.Odvod spalin odpovídá ČSN 734201/2010.Montážní práce provedla firma Jezbera a syn v.o.s.ev.č.3175/5/05/PZ-M-III,VI,VII.

Výrobce komínových vložek – RIKOM GAS s.r.o Tovární 319 Cvikov

IČO 25414852.

Základní udaje o spotřebiči paliv – závěsný turbo kotel Protherm LEOPARD DO 24 KW.

Umístění spotřebiče paliv – BYT č. 1. 2. P.

Doklad o posouzení shody výrobku – doloženo.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE ČSN 734201/2010

REVIZNÍ TECHNIK
MIR. ČTVRTEČKA
Č. osv. 080/94
Kamenická 67
DĚČÍN II
KOMÍNŮ

H