Obecní úřad Rudná pod Pradědem,

Stará Rudná 89, 793 31 Rudná pod Pradědem

Paní
Anna Kotrlová Kozubová
[redacted]

V Rudné pod Pradědem dne 11.10.2021

Čj. EN 01/2021/han
Vyřizuje Hanáková Vieroslava

Věc: Přidělení čísla popisného

Obecní úřad Rudná pod Pradědem na základě ustanovení § 31 odst. 1 zák.č. 128/2000Sb., o obcích (obecné zřízení) a § 4 odst. 2 Vyhlášky MV ČR č. 326/2000Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a o způsobu použití a umístění čísel k označování budov, a na základě sdělení MUBR/69483-21/koc-Výst. 8418/2021/koc, vydaném MěÚ Bruntál, odb. výstavby a územního plánování

rozhodl

přidělit novostavbě rodinného domu na pozemku st. 346 v k.ú. Stará Rudná, Rudná pod Pradědem podle geometrického plánu č. 406-125/2021 opatřeného dne 23.9.2021 souhlasem katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KB Bruntál, s očíslováním parcel

číslo popisné 214

slovy dvě stě čtrnáct

[redacted]

Radomír Tománek
Starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD Rudná pod Pradědem

Obecní úřad Rudná pod Pradědem
rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 11. 10. 2021
zapsáno dne: 11. 10. 2021
podpis: [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor výstavby a územního plánování
Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Spis. zn.: Výst. 8418/2021/koc
Č.j.: MUBR/69332-21/koc-Výst. 8418/2021/koc
Vyřizuje: Ing. Veronika Kocfeldová, oprávněná úřední osoba DLE ROZDĚLOVNÍKU
Tel.: [redacted]
Fax:
E-mail:

Datum: 07.10.2021

PROTOKOL

o úkonu (kontrolní prohlídka dokončené stavby), který provedl odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve věci

o h l á š e n í d o k o n č e n í s t a v b y

na stavbu nazvanou:

"RD Stará Rudná, vč. souvisejících staveb"
Rudná pod Pradědem, Stará Rudná

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 360/2, 362/1, 362/2 v katastrálním území Stará Rudná, pro kterou byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby dne 06.11.2020 pod č.j. MUBR/72729-20/koc, účinnost dne 10.11.2021.

Ohlášení dokončení stavby podala dne 04.10.2021 fyzická osoba:

Anna Kozubová Kotrlová, [redacted]

(dále jen "žadatel/stavebník/vlastník").

Stavba obsahuje:

- novostavbu nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu, vč. zastřešené terasy, zděného konstrukčního systému, bez využitého podkroví, obdélníkového půdorysu s max. rozměry 14,25 x 9,25 m (o zastavěné ploše 131,81 m^2), zastřešené sedlovou střechou se sklonem 20°, s max. výškou hřebene 4,900 m od ± 0,000 = 1.NP = 632,20 m n.m. B.p.v.;
- vnější rozvod splaškové kanalizace KG HDPE DN 160 mm o délce 11,1 m napojený na jímku na vyvážení o objemu 8,8 m^3;
- vnější rozvod dešťové kanalizace PVC DN 125 a 160 o délce 45 m, včetně retenční nádrže o objemu 5,4 m^3 s přepadem do zasakovacího prvku o rozměrech 2,5 x 6,0 x 0,4 m a hloubce 1,5 m;
- vnější rozvod NN kabelem CYKY 5xJ/16, 3xJ/1,5 o délce 58,8 m napojený na nově vybudovanou přípojku NN;
- vnější rozvod vody DN 32x3,0 délky 58,3 m, vodovodní přípojka D 32x3,0 HDPE délky 3,27 m včetně vodoměrné šachty o průměru 1,25 m, napojená na stávající veřejný vodovod.

Kontrolní prohlídka byla zahájena dne 08.10.2021 v 7:30 hodin na místě stavby.

Přítomni:

Anna Kozubová Kotrlová, [redacted]

K žádosti ohlášení dokončení stavby stavebník předložil:

- geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy č. 406-125/2021 ze dne 20.09.2021,
- prohlášení stavebníka,
- žádost o přidělení č.p./č.e.,
- zpráva č. 17072021/116 o revizi elektrické instalace NN ze dne 17.07.2021,
- revizní zpráva č. 17/21 o revizi LPS ze dne 13.06.2021,
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení č. RE2021039 ze dne 31.07.2021,
- předávací protokol – dodání, montáž a uvedení do provozu tepelného čerpadla ze dne 26.07.2021,
- protokol o uvedení nového zdroje tepla (TČ ACOND) do trvalého provozu ze dne 26.07.2021,
- ES prohlášení o shodě (tepelné čerpadlo) ze dne 18.11.2020,
- protokol o tlakové zkoušce potrubí vnitřního vodovodu ze dne 06.01.2021,
- protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřních odpadů ze dne 23.05.2021,
- protokol o tlakové zkoušce venkovní vodovodní přípojky vodovodu ze dne 23.05.2021

Ke kontrolní prohlídce stavby stavebník předložil:

a) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek:

Z

b) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby:

Z

c) ostatní:

Z

Průběh úkonu:

Předmětná stavba byla prohlédnuta a bylo zjištěno, že:

a) stavba byla – ~~nebyla~~ provedena podle vydaného společného povolení a ověřené projektové dokumentace,

b) byly – ~~nebyly~~ dodrženy obecné požadavky na výstavbu,

c) skutečné provedení stavby, její užívání ~~bude~~ – nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost, anebo životní prostředí,

d) ~~byly~~ – nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby,

K jednotlivým zjištěním:

PŘI/DLE KONTROLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD NA MÍSTĚ ZJISTIL NEDOSTATKY ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÉ BYLY VYZNAČENY DO VÝKRESU 1.NP (D1.1.-02.) ODCHYLKY STAVEBNÍ ÚŘAD ZAZNAMENAL NA MÍSTĚ SAMÉ. VÝKRES „PŮDORYS 1.NP" JE PŘÍLOHOU TOHOTO PROTOKOLU. MÍSTO REALIZACE ZIMNÍ NA VNUŘENÍ BUDA INSTALOVANÁ POHOTOVÍ ČOV PRO VOTOK VODOVÁNÍ ÚŘAD MŮ NEVIDÍ, PROTOŽE ZAHRADY VIDÍ SPOLEČNÉ VZETNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÍ NA STAVEBNÍ ÚŘAD ZAMĚŘ ZE DNE 09.09.2020 POD Č.J. MUBR/37371-21/800-020-6826/2021/PRO.

Stanoviska všech přítomných:

Z

Závěr:

Stavební úřad **zjistil** – nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby.

Na podkladě provedené kontrolní prohlídky stavby a předložených dokladů stavební úřad potvrzuje dokončení stavby a vyzve Obec Rudná pod Pradědem k přidělení čísla popisného budově.

Podpisy všech přítomných:

Stavebník - [redacted]

Důvody odepření podpisu:


Z

Námitky proti obsahu protokolu:

Z

Úkon byl skončen dne 08.10.2021 v 08:00 hodin na místě stavby.

Zapsal: Ing. Veronika Kocfeldová, oprávněná úřední osoba (sl.č. 274) [redacted]



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Místnost	Podlaha	Plocha
1.1	CHODBA	VINYL	14,25 m²
1.2	POKOJ	VINYL	12,04 m²
1.3	POKOJ	VINYL	11,66 m²
1.4	POKOJ	VINYL	9,99 m²
1.5	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BETONOVÁ MAZANINA	2,67 m²
1.6	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,70 m²
1.7	CHODBA	VINYL	4,57 m²
1.8	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ	VINYL	34,20 m²
1.9	SCHODIŠTĚ DOLŮ	VINYL	3,60 m²

LEGENDA PŘEKLADŮ

Číslo	Popis	Počet kusů
K.1	NEP 180 – 1250	
K.2	NEP 180 – 2500	
K.3	YTONG NOP 300-1500	
K.4	YTONG NOP 300-2250	
K.5	YTONG NOP 300-3000	

LEGENDA

- TEPELNÁ IZOLACE, EPS GRAVITEP
- NOSNÉ ZDIVO YTONG P2-400, tl. 300 mm
- NOSNÉ ZDIVO YTONG P2-500, tl. 400 – 250 mm

VV	VESTAVĚNÁ VÝKON
TS	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇKA
MSK	VESTAVĚNÁ MIKROVLNKU
VAK	VESTAVĚNÁ VARNÁ DESKA
PŽA	PŘEKLAD
SVS	SVĚTLÍKOVÁ
O	OKENNÍ VÝPLŇ
D	DVEŘNÍ VÝPLŇ, OBLOUKOVÉ ZÁKLADNÉ
R	PŘEPADY
PM	POKLÁDKOVÁ UTULNÍ NAPOJENÁ NA KANALIZACI
P1-P5	GRAFICKÉ ŘEZY
K	OCHYTNÉ KANALIZACE NAD STŘÍNKEM, DN 70 MT

POZNÁMKA

OSTŘÍ A ZBOUNÝTY V DOTEČNÍ BUDOU ZATRHNUTY ZDTO DŘEVOPE, MAPŘ. DOVEN STYROPOR, MAPO C, OKROVÝ CHODNÍK BUDE PROVEDEN Z BETONOVÝCH OBRUBNÍ A DVAMÁHO KAČENÍ NA ŠÍŘ/DÉLKU 1M.

SCHÁNOVÉ OTVORY NUTNÉ UPRAVIT DOSTATEČNÝM PŘÍKOSEM VYSKOUŠU DLE KŘÍDNÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA.

KONKRÉTNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ VČ. TECHNICKÉ MĚSTNOSTÍ, STEJNĚ JAKO UMÍSTĚNÍ A KONKRÉTNÍ VÝBĚR KOTELNÉ JE NUTNÉ PROJEDNAT ZHOTOVITELEM ZDTO PROVEDENÍM KOZOVOD A OHŘADŮ.

Městský úřad Bruntál
Odbor výstavby a územního plánování

Toto ověření dokumentace je součástí veřejnoprávní smlouvy
č.j. MUBR/72729-20/ooo-Výst. 10075/2020/Kon
ze dne 06.11.2020
ev. zn.: Výst. 10075/2020/Kon

[redacted]

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	[redacted]
VYPRACOVAL	
INVESTOR	
MÍSTO STAVBY	
STUPEŇ STAVBY	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
NÁZEV DOKUMENTACE	PŮDORYS 1.NP

pd

DATUM	06/2020
FORMÁT	420/297
Č. ZAKÁZKY	–
MĚŘÍTKO	1:75
ČÍSLO	D.1.1.-02